



Ansökan ska finnas hos tekniska kontoret tio arbetsdagar innan planerad start.

Kontaktuppgifter för sökande/ledningsägare

Företag	Organisationsnummer
Kontaktperson	
Adress	
Telefon	Mobiltelefon
E-post	

Kontaktuppgifter för utförare/entreprenör

Företag	Organisationsnummer
Kontaktperson	
Adress	
Telefon	Mobiltelefon
E-post	

Plats och tid

Gata/adress
Kvarter
Typ av arbete, kort beskrivning
Läggningsdjup på ledning

Tekniska kontoret kommer att behandla personuppgifterna för grävstillstånd.



Bredd på dagöppen schakt	
Beräknad start	Beräknat slut

Bifogar karta

Bifogar trafikanordningsplan (krävs då arbetet genomförs i trafikmiljöer, t ex körbana, cykelbana, gångbana)

Övrigt

Återställning

Hårdgjorda ytor

Packning på hela schaktdjupet. Översta skiktet minst 0,15 meter tjockt sorterat bergkross fraktion 0-32 alt. 0-16. Material fylls ända upp till befintlig asfaltkant alt. Platthöjd. All asfaltsåterställning ombesörjs av kommunen, så även kantskärning och justering om inget annat är överenskommet. Kostnader för återställning faktureras beställaren.

Grönytor

Buskage och rabatter återställs i befintligt skick. Återfyllning i gräsytor får ske med befintligt material upp till 0,1 meter under befintlig marknivå. Översta skiktet påförs med 0,15 meter stenfri matjord, det vill säga 0,05 meter över befintlig marknivå. Igensådd ombesörjs av kommunen och faktureras beställaren. Naturmark återställs till befintligt skick enligt anvisningar på plats.

Vid frågor ang. återställning och anmälan efter avslutat arbete ring 070-559 74 05. Tekniska kontoret ska slutbesiktiga och godkänna.

Ansökan skickas till Vetlanda kommun, tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda.

Tekniska kontoret kommer att behandla personuppgifterna för grävstillstånd.



Underskrifter och godkännande

Sökandes underskrift	Datum
----------------------	-------

Godkännande av grävstillstånd (fylls i av tekniska kontoret)	Datum
---	-------

Godkänd slutbesiktning	Datum
------------------------	-------

Tekniska kontoret kommer att behandla personuppgifterna för grävstillstånd.

